

## Cronograma Base - Restauro e Modernização da Fonte Central

	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	<b>REATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FONTE CENTRAL</b>	<b>72 dias</b>	<b>Qui 07/10/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	
2	<b>Mobilização de Obra</b>	<b>72 dias</b>	<b>Qui 07/10/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	
3	Restauro	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21	
4	Impermeabilização	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21	
5	Fontes	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21	
6	<b>INÍCIO DAS OBRAS</b>	<b>72 dias</b>	<b>Qui 07/10/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	
7	Restauro	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	3TI-1 dia
8	Impermeabilização	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	4TI-1 dia
9	Fontes	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	4TI-1 dia
10	<b>RESTAURO</b>	<b>58 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 04/01/22</b>	
11	<b>MARCO 1 RST - início restauro argamassa e granito</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>7II</b>
12	<b>ARGAMASSA ARMADA E GRANITO</b>	<b>58 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 04/01/22</b>	
13	<b>Remoção das Tampas</b>	<b>8 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	
14	Patamar 7	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	11II
15	Patamar 6	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	14
16	Patamar 5	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	15
17	Patamar 4	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	16
18	Patamar 3	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	17
19	Patamar 2	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	18
20	Patamar 1	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	19
21	Sobre Mascarões	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	20
22	<b>Limpeza de Sujidade</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	
23	Hidrojateamento das tampas	7 dias	Qua 13/10/21	Qui 21/10/21	14
24	Hidrojateamento da estrutura fixa	7 dias	Qua 13/10/21	Qui 21/10/21	14
25	Hidrojateamento dos vertedouros em granito	7 dias	Qua 13/10/21	Qui 21/10/21	14
26	<b>Limpeza de Colônias Biológicas</b>	<b>7 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Seg 01/11/21</b>	
27	Fungicida e escovação - tampas	7 dias	Sex 22/10/21	Seg 01/11/21	23
28	Fungicida e escovação - estrutura fixa	7 dias	Sex 22/10/21	Seg 01/11/21	24
29	Fungicida e escovação - vertedouros em granito	7 dias	Sex 22/10/21	Seg 01/11/21	25
30	<b>Rinsagem</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qua 03/11/21</b>	<b>Qui 11/11/21</b>	
31	Tampas	7 dias	Qua 03/11/21	Qui 11/11/21	27
32	Estrutura fixa	7 dias	Qua 03/11/21	Qui 11/11/21	28
33	Vertedouros de granito	7 dias	Qua 03/11/21	Qui 11/11/21	29
34	<b>Restauração</b>	<b>35 dias</b>	<b>Sex 12/11/21</b>	<b>Seg 03/01/22</b>	
35	Tampas	21 dias	Sex 12/11/21	Sex 10/12/21	31
36	Estrutura fixa	35 dias	Sex 12/11/21	Seg 03/01/22	32
37	Vertedouros de granito	35 dias	Sex 12/11/21	Seg 03/01/22	33
38	<b>Recolocação das Tampas</b>	<b>8 dias</b>	<b>Seg 13/12/21</b>	<b>Qua 22/12/21</b>	
39	Patamar 7	1 dia	Seg 13/12/21	Seg 13/12/21	35
40	Patamar 6	1 dia	Ter 14/12/21	Ter 14/12/21	39
41	Patamar 5	1 dia	Qua 15/12/21	Qua 15/12/21	40
42	Patamar 4	1 dia	Qui 16/12/21	Qui 16/12/21	41
43	Patamar 3	1 dia	Sex 17/12/21	Sex 17/12/21	42
44	Patamar 2	1 dia	Seg 20/12/21	Seg 20/12/21	43
45	Patamar 1	1 dia	Ter 21/12/21	Ter 21/12/21	44
46	Sobre Mascarões	1 dia	Qua 22/12/21	Qua 22/12/21	45
47	<b>Aplicação de Hidrofugante</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qui 23/12/21</b>	<b>Ter 04/01/22</b>	
48	Tampas	1 dia	Qui 23/12/21	Qui 23/12/21	38
49	Estrutura fixa	1 dia	Ter 04/01/22	Ter 04/01/22	36
50	Vertedouros de granito	1 dia	Ter 04/01/22	Ter 04/01/22	37
51	<b>MARCO 2 RST - término restauro argamassa e granito</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 04/01/22</b>	<b>Ter 04/01/22</b>	<b>47</b>
52	<b>MARCO 3 RST - início restauro vasos</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>7II</b>
53	<b>VASOS</b>	<b>20 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	
54	<b>Remoção para atelier de restauro</b>	<b>7 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qua 20/10/21</b>	
55	Patamar 7	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	52II
56	Patamar 6	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	55
57	Patamar 5	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	56
58	Patamar 4	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	57
59	Patamar 3	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	58
60	Patamar 2	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	59
61	Patamar 1	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	60
62	<b>Limpeza de Sujidade</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	
63	Patamar 7	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	55
64	Patamar 6	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	56
65	Patamar 5	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	57
66	Patamar 4	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	58
67	Patamar 3	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	59
68	Patamar 2	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	60
69	Patamar 1	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	61
70	<b>Limpeza de Colônias Biológicas</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	
71	Patamar 7	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	63
72	Patamar 6	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	64
73	Patamar 5	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	65
74	Patamar 4	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	66
75	Patamar 3	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	67
76	Patamar 2	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	68
77	Patamar 1	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	69

78	<b>Rinsagem</b>	<b>7 dias</b>	<b>Sex 15/10/21</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	
79	Patamar 7	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	71
80	Patamar 6	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	72
81	Patamar 5	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	73
82	Patamar 4	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	74
83	Patamar 3	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	75
84	Patamar 2	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	76
85	Patamar 1	1 dia	Seg 25/10/21	Seg 25/10/21	77
86	<b>Restauração</b>	<b>11 dias</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>Seg 01/11/21</b>	
87	Patamar 7	5 dias	Seg 18/10/21	Sex 22/10/21	79
88	Patamar 6	5 dias	Ter 19/10/21	Seg 25/10/21	80
89	Patamar 5	5 dias	Qua 20/10/21	Ter 26/10/21	81
90	Patamar 4	5 dias	Qui 21/10/21	Qua 27/10/21	82
91	Patamar 3	5 dias	Sex 22/10/21	Qui 28/10/21	83
92	Patamar 2	5 dias	Seg 25/10/21	Sex 29/10/21	84
93	Patamar 1	5 dias	Ter 26/10/21	Seg 01/11/21	85
94	<b>Fixação de Bicos Articulados</b>	<b>7 dias</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	<b>Qua 03/11/21</b>	
95	Patamar 7	1 dia	Seg 25/10/21	Seg 25/10/21	87
96	Patamar 6	1 dia	Ter 26/10/21	Ter 26/10/21	88
97	Patamar 5	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	89
98	Patamar 4	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	90
99	Patamar 3	1 dia	Sex 29/10/21	Sex 29/10/21	91
100	Patamar 2	1 dia	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	92
101	Patamar 1	1 dia	Qua 03/11/21	Qua 03/11/21	93
102	<b>Aplicação de Hidrofugante</b>	<b>7 dias</b>	<b>Ter 26/10/21</b>	<b>Qui 04/11/21</b>	
103	Patamar 7	1 dia	Ter 26/10/21	Ter 26/10/21	95
104	Patamar 6	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	96
105	Patamar 5	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	97
106	Patamar 4	1 dia	Sex 29/10/21	Sex 29/10/21	98
107	Patamar 3	1 dia	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	99
108	Patamar 2	1 dia	Qua 03/11/21	Qua 03/11/21	100
109	Patamar 1	1 dia	Qui 04/11/21	Qui 04/11/21	101
110	<b>Recolocação dos Vasos</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qua 27/10/21</b>	<b>Sex 05/11/21</b>	
111	Patamar 7	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	103
112	Patamar 6	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	104
113	Patamar 5	1 dia	Sex 29/10/21	Sex 29/10/21	105
114	Patamar 4	1 dia	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	106
115	Patamar 3	1 dia	Qua 03/11/21	Qua 03/11/21	107
116	Patamar 2	1 dia	Qui 04/11/21	Qui 04/11/21	108
117	Patamar 1	1 dia	Sex 05/11/21	Sex 05/11/21	109
118	<b>Confecção de Molde em silicone</b>	<b>10 dias</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	87
119	<b>Reprodução do Vaso em Gesso</b>	<b>1 dia</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	118
120	<b>MARCO 4 RST - término restauro vasos</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	<b>119</b>
121	<b>MARCO 5 RST - início restauro selacantos</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>711</b>
122	<b>SELACANTOS</b>	<b>20 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	
123	<b>Remoção para atelier de restauro</b>	<b>7 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qua 20/10/21</b>	
124	Patamar 7	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	12111
125	Patamar 6	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	124
126	Patamar 5	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	125
127	Patamar 4	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	126
128	Patamar 3	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	127
129	Patamar 2	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	128
130	Patamar 1	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	129
131	<b>Limpeza de Sujidade</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qui 13/10/21</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	
132	Patamar 7	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	124
133	Patamar 6	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	125
134	Patamar 5	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	126
135	Patamar 4	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	127
136	Patamar 3	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	128
137	Patamar 2	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	129
138	Patamar 1	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	130
139	<b>Limpeza de Colônias Biológicas</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	
140	Patamar 7	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	132
141	Patamar 6	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	133
142	Patamar 5	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	134
143	Patamar 4	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	135
144	Patamar 3	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	136
145	Patamar 2	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	137
146	Patamar 1	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	138
147	<b>Rinsagem</b>	<b>7 dias</b>	<b>Sex 15/10/21</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	
148	Patamar 7	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	140
149	Patamar 6	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	141
150	Patamar 5	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	142
151	Patamar 4	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	143
152	Patamar 3	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	144
153	Patamar 2	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	145
154	Patamar 1	1 dia	Seg 25/10/21	Seg 25/10/21	146
155	<b>Restauração</b>	<b>11 dias</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>Seg 01/11/21</b>	
156	Patamar 7	5 dias	Seg 18/10/21	Sex 22/10/21	148
157	Patamar 6	5 dias	Ter 19/10/21	Seg 25/10/21	149

158	Patamar 5	5 dias	Qua 20/10/21	Ter 26/10/21	150
159	Patamar 4	5 dias	Qui 21/10/21	Qua 27/10/21	151
160	Patamar 3	5 dias	Sex 22/10/21	Qui 28/10/21	152
161	Patamar 2	5 dias	Seg 25/10/21	Sex 29/10/21	153
162	Patamar 1	5 dias	Ter 26/10/21	Seg 01/11/21	154
163	<b>Fixação de Bicos Articulados</b>	<b>7 dias</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	<b>Qua 03/11/21</b>	
164	Patamar 7	1 dia	Seg 25/10/21	Seg 25/10/21	156
165	Patamar 6	1 dia	Ter 26/10/21	Ter 26/10/21	157
166	Patamar 5	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	158
167	Patamar 4	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	159
168	Patamar 3	1 dia	Sex 29/10/21	Sex 29/10/21	160
169	Patamar 2	1 dia	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	161
170	Patamar 1	1 dia	Qua 03/11/21	Qua 03/11/21	162
171	<b>Aplicação de Hidrofugante</b>	<b>7 dias</b>	<b>Ter 26/10/21</b>	<b>Qui 04/11/21</b>	
172	Patamar 7	1 dia	Ter 26/10/21	Ter 26/10/21	164
173	Patamar 6	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	165
174	Patamar 5	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	166
175	Patamar 4	1 dia	Sex 29/10/21	Sex 29/10/21	167
176	Patamar 3	1 dia	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	168
177	Patamar 2	1 dia	Qua 03/11/21	Qua 03/11/21	169
178	Patamar 1	1 dia	Qui 04/11/21	Qui 04/11/21	170
179	<b>Recolocação dos Selacantos</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qua 27/10/21</b>	<b>Sex 05/11/21</b>	
180	Patamar 7	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	172
181	Patamar 6	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	173
182	Patamar 5	1 dia	Sex 29/10/21	Sex 29/10/21	174
183	Patamar 4	1 dia	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	175
184	Patamar 3	1 dia	Qua 03/11/21	Qua 03/11/21	176
185	Patamar 2	1 dia	Qui 04/11/21	Qui 04/11/21	177
186	Patamar 1	1 dia	Sex 05/11/21	Sex 05/11/21	178
187	<b>Confeção de Molde em silicone</b>	<b>10 dias</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	156
188	<b>Reprodução do Selacanto em Gesso</b>	<b>1 dia</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	187
189	<b>MARCO 6 RST - término restauro selacantos</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	<b>Ter 09/11/21</b>	<b>188</b>
190	<b>MARCO 7 RST - início restauro mascarões</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>7II</b>
191	<b>MASCARÕES</b>	<b>25 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	
192	<b>Limpeza de Sujidade</b>	<b>1 dia</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	190II
193	<b>Limpeza de Colônias Biológicas</b>	<b>1 dia</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	192
194	<b>Rinsagem</b>	<b>1 dia</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	193
195	<b>Restauração</b>	<b>14 dias</b>	<b>Sex 15/10/21</b>	<b>Qui 04/11/21</b>	194
196	<b>Fixação de Bicos Articulados</b>	<b>1 dia</b>	<b>Sex 05/11/21</b>	<b>Sex 05/11/21</b>	195
197	<b>Aplicação de Hidrofugante</b>	<b>1 dia</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	196
198	<b>Confeção de Molde em silicone</b>	<b>7 dias</b>	<b>Sex 05/11/21</b>	<b>Seg 15/11/21</b>	195
199	<b>Reprodução do Mascarão em Gesso</b>	<b>1 dia</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	198
200	<b>MARCO 8 RST - término restauro mascarões</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	<b>199</b>
201	<b>MARCO 9 RST - início restauro misulas</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>7II</b>
202	<b>MISULAS</b>	<b>18 dias</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	
203	<b>Limpeza de Sujidade</b>	<b>1 dia</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	7
204	<b>Limpeza de Colônias Biológicas</b>	<b>1 dia</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	203
205	<b>Rinsagem</b>	<b>1 dia</b>	<b>Sex 15/10/21</b>	<b>Sex 15/10/21</b>	204
206	<b>Restauração</b>	<b>14 dias</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>Sex 05/11/21</b>	205
207	<b>Aplicação de Hidrofugante</b>	<b>1 dia</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	206
208	<b>MARCO 10 RST - término restauro misulas</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	<b>207</b>
209	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	<b>46 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qua 15/12/21</b>	
210	<b>MARCO 1 IMP - início tratamento das juntas</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>8II</b>
211	<b>Limpeza de toda superfície - Hidrojateamento</b>	<b>15 dias</b>	<b>Qua 20/10/21</b>	<b>Qua 10/11/21</b>	
212	Tanque Central	2 dias	Ter 09/11/21	Qua 10/11/21	222;370;243
213	Patamar 1	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	362;240
214	Patamar 2	1 dia	Sex 29/10/21	Sex 29/10/21	352
215	Patamar 3	1 dia	Seg 25/10/21	Seg 25/10/21	342
216	Patamar 4	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	330
217	Patamar 5	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	320
218	Patamar 6	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	310
219	Patamar 7	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	294
220	<b>Tratamento de Juntas Horizontais</b>	<b>25 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	
221	Remoção de proteção entre a estrutura e o vertedouro de granito - Patamares de 1 a 7	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	210
222	Remoção da membrana de impermeabilização das juntas de piso existente (elastômero + tela)	4 dias	Qua 13/10/21	Seg 18/10/21	226
223	Aplicação de tela à base de Poliester (largura 10 cm) com adesivo impermeabilizante - Tipo STRUJUNTA	4 dias	Qui 11/11/21	Ter 16/11/21	212
224	<b>Tratamento das Juntas de Dilatação</b>	<b>25 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	
225	<b>Remoção da Junta de Dilatação existente</b>	<b>3 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	
226	Patamar 1	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	210
227	Tanque Principal	3 dias	Seg 11/10/21	Qui 14/10/21	210
228	<b>Recuperação dos Lábios Poliméricos</b>	<b>14 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Sex 29/10/21</b>	
229	<b>Patamar 1</b>	<b>6 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Ter 19/10/21</b>	
230	Corte linear paralelo à junta	3 dias	Seg 11/10/21	Qui 14/10/21	226II
231	Instalação de gabarito da junta	3 dias	Qua 13/10/21	Sex 15/10/21	230II+1 dia
232	Preparação da superfície - aplicação de Primer Adesivo	3 dias	Qui 14/10/21	Seg 18/10/21	231II+1 dia
233	Execução de lábios poliméricos - resina epóxi	3 dias	Sex 15/10/21	Ter 19/10/21	232II+1 dia
234	<b>Tanque Principal</b>	<b>14 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Sex 29/10/21</b>	
235	Corte linear paralelo à junta	8 dias	Seg 11/10/21	Qui 21/10/21	227II
236	Instalação de gabarito da junta	8 dias	Qui 14/10/21	Seg 25/10/21	235II+2 dias
237	Preparação da superfície - aplicação de Primer Adesivo	8 dias	Seg 18/10/21	Qua 27/10/21	236II+2 dias

238	Execução de lábios poliméricos - resina epóxi	8 dias	Qua 20/10/21	Sex 29/10/21	237II+2 dias
239	<b>Perfil Elastomérico Pre Formado</b>	<b>15 dias</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	
240	<b>Patamar 1</b>	<b>6 dias</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	
241	Aplicação de adesivo epoxi - laterais	4 dias	Seg 18/10/21	Qui 21/10/21	229TI-2 dias
242	Instalação do perfil	4 dias	Qua 20/10/21	Seg 25/10/21	241II+2 dias
243	<b>Tanque Principal</b>	<b>10 dias</b>	<b>Seg 25/10/21</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	
244	Aplicação de adesivo epoxi - laterais	8 dias	Seg 25/10/21	Qui 04/11/21	234TI-5 dias
245	Instalação do perfil	8 dias	Qua 27/10/21	Seg 08/11/21	244II+2 dias
246	<b>Aplicação de tela de poliéster sobre junta de dilatação</b>	<b>13 dias</b>	<b>Qui 28/10/21</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	
247	Patamar 1	2 dias	Qui 28/10/21	Sex 29/10/21	213
248	Tanque Principal	4 dias	Qui 11/11/21	Ter 16/11/21	212
249	<b>MARCO 2 IMP - término tratamento das juntas</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	<b>Ter 16/11/21</b>	<b>224</b>
250	<b>MARCO 3 IMP - início membrana PMMA</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>8II</b>
251	<b>Membrana PMMA</b>	<b>36 dias</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	<b>Sex 10/12/21</b>	
252	<b>Proteção dos vertedouros</b>	<b>8 dias</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	<b>Seg 01/11/21</b>	
253	Patamar 7	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	219
254	Patamar 6	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	218
255	Patamar 5	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	217
256	Patamar 4	1 dia	Seg 25/10/21	Seg 25/10/21	216
257	Patamar 3	1 dia	Ter 26/10/21	Ter 26/10/21	215
258	Patamar 2	1 dia	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	214
259	Patamar 1	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	213
260	<b>Aplicação Sistema PMMA - superfície Horizontal</b>	<b>26 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Seg 29/11/21</b>	
261	Patamar 7	3 dias	Seg 25/10/21	Qua 27/10/21	253
262	Patamar 6	3 dias	Sex 22/10/21	Ter 26/10/21	254
263	Patamar 5	3 dias	Seg 25/10/21	Qua 27/10/21	255
264	Patamar 4	3 dias	Ter 26/10/21	Qui 28/10/21	256
265	Patamar 3	3 dias	Qua 27/10/21	Sex 29/10/21	257
266	Patamar 2	3 dias	Qua 03/11/21	Sex 05/11/21	258
267	Patamar 1	3 dias	Sex 29/10/21	Qua 03/11/21	259
268	Tanque Principal	9 dias	Qua 17/11/21	Seg 29/11/21	249
269	<b>Aplicação Sistema PMMA - superfície Vertical</b>	<b>32 dias</b>	<b>Qua 27/10/21</b>	<b>Sex 10/12/21</b>	
270	Patamar 7	3 dias	Qui 28/10/21	Seg 01/11/21	261
271	Patamar 6	3 dias	Qua 27/10/21	Sex 29/10/21	262
272	Patamar 5	3 dias	Qui 28/10/21	Seg 01/11/21	263
273	Patamar 4	3 dias	Sex 29/10/21	Qua 03/11/21	264
274	Patamar 3	3 dias	Seg 01/11/21	Qui 04/11/21	265
275	Patamar 2	3 dias	Seg 08/11/21	Qua 10/11/21	266
276	Patamar 1	3 dias	Qui 04/11/21	Seg 08/11/21	267
277	Tanque Principal	9 dias	Ter 30/11/21	Sex 10/12/21	268
278	Recomposição de proteção mecânica entre a estrutura e o vertedouro de granito	6 dias	Qua 03/11/21	Qua 10/11/21	270
279	<b>MARCO 4 IMP - término membrana PMMA</b>	<b>0 dias</b>	<b>Sex 10/12/21</b>	<b>Sex 10/12/21</b>	<b>251</b>
280	<b>Teste Hidrostático</b>	<b>32 dias</b>	<b>Seg 01/11/21</b>	<b>Qua 15/12/21</b>	
281	Patamar 7	3 dias	Qua 03/11/21	Sex 05/11/21	270
282	Patamar 6	3 dias	Seg 01/11/21	Qui 04/11/21	271
283	Patamar 5	3 dias	Qua 03/11/21	Sex 05/11/21	272
284	Patamar 4	3 dias	Qui 04/11/21	Seg 08/11/21	273
285	Patamar 3	3 dias	Sex 05/11/21	Ter 09/11/21	274
286	Patamar 2	3 dias	Qui 11/11/21	Seg 15/11/21	275
287	Patamar 1	3 dias	Ter 09/11/21	Qui 11/11/21	276
288	Tanque Principal	3 dias	Seg 13/12/21	Qua 15/12/21	277
289	<b>MARCO 5 IMP - teste impermeabilização</b>	<b>0 dias</b>	<b>Qua 15/12/21</b>	<b>Qua 15/12/21</b>	<b>280</b>
290	<b>FONTES</b>	<b>72 dias</b>	<b>Qui 07/10/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	
291	<b>MARCO 1 FON - início serviços preliminares</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>8II</b>
292	<b>Serviços Preliminares</b>	<b>13 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qui 28/10/21</b>	
293	Remoção de bicos e projetores	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	291II
294	<b>Patamar 7</b>	<b>6 dias</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>Qua 20/10/21</b>	
295	Remoção da tubulação existente - Ø 14 (360 mm)	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	293
296	Vedação e preenchimento de furo - Ø 14 (360 mm)	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	295
297	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	293
298	Preenchimento de vão 4x4 do piso	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	297
299	Remoção de tubulação entre tanques	2 dias	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	298
300	Chumbamento de nova tubulação entre tanques - Ø 4"	2 dias	Ter 19/10/21	Qua 20/10/21	299
301	Remoção de registro e tubulação de drenagem	2 dias	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	298
302	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 3"	2 dias	Ter 19/10/21	Qua 20/10/21	301
303	Instalação de registro de drenagem	2 dias	Ter 19/10/21	Qua 20/10/21	301
304	Furações para instalações hidráulicas - Ø 60 mm	2 dias	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	298
305	Chumbamento de tubulações hidráulicas - Ø 1.1/2"	2 dias	Ter 19/10/21	Qua 20/10/21	304
306	Furações para instalações hidráulicas - Ø 120 mm	2 dias	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	298
307	Chumbamento de tubulações hidráulicas - Ø 4"	2 dias	Ter 19/10/21	Qua 20/10/21	306
308	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	2 dias	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	298
309	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	2 dias	Ter 19/10/21	Qua 20/10/21	308
310	<b>Patamar 6</b>	<b>4 dias</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	<b>Ter 19/10/21</b>	
311	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	297
312	Preenchimento de vão 4x4 do piso	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	311
313	Remoção de tubulação entre tanques	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	297
314	Chumbamento de nova tubulação entre tanques - Ø 4"	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	313
315	Remoção de registro e tubulação de drenagem	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	312
316	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 3"	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	315
317	Instalação de registro de drenagem	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	315

318	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	312
319	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	318
320	<b>Patamar 5</b>	<b>4 dias</b>	<b>Sex 15/10/21</b>	<b>Qua 20/10/21</b>	
321	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	311
322	Preenchimento de vão 4x4 do piso	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	321
323	Remoção de tubulação entre tanques	1 dia	Sex 15/10/21	Sex 15/10/21	311
324	Chumbamento de nova tubulação entre tanques - Ø 4"	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	323
325	Remoção de registro e tubulação de drenagem	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	322
326	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 3"	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	325
327	Instalação de registro de drenagem	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	325
328	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	322
329	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	328
330	<b>Patamar 4</b>	<b>4 dias</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	
331	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	321
332	Preenchimento de vão 4x4 do piso	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	331
333	Remoção de tubulação entre tanques	1 dia	Seg 18/10/21	Seg 18/10/21	321
334	Chumbamento de nova tubulação entre tanques - Ø 4"	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	333
335	Remoção de registro e tubulação de drenagem	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	332
336	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 3"	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	335
337	Instalação de registro de drenagem	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	335
338	Furações para instalações hidráulicas - Ø 120 mm	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	332
339	Chumbamento de tubulações hidráulicas - Ø 4"	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	338
340	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	332
341	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	340
342	<b>Patamar 3</b>	<b>4 dias</b>	<b>Ter 19/10/21</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	
343	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	331
344	Preenchimento de vão 4x4 do piso	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	343
345	Remoção de tubulação entre tanques	1 dia	Ter 19/10/21	Ter 19/10/21	331
346	Chumbamento de nova tubulação entre tanques - Ø 4"	1 dia	Qua 20/10/21	Qua 20/10/21	345
347	Remoção de registro e tubulação de drenagem	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	344
348	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 3"	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	347
349	Instalação de registro de drenagem	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	347
350	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	1 dia	Qui 21/10/21	Qui 21/10/21	344
351	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	1 dia	Sex 22/10/21	Sex 22/10/21	350
352	<b>Patamar 2</b>	<b>2 dias</b>	<b>Qua 27/10/21</b>	<b>Qui 28/10/21</b>	
353	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	362
354	Preenchimento de vão 4x4 do piso	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	353
355	Remoção de tubulação entre tanques	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	362
356	Chumbamento de nova tubulação entre tanques - Ø 4"	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	355
357	Remoção de registro e tubulação de drenagem	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	362
358	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 3"	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	357
359	Instalação de registro de drenagem	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	357
360	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	1 dia	Qua 27/10/21	Qua 27/10/21	362
361	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	1 dia	Qui 28/10/21	Qui 28/10/21	360
362	<b>Patamar 1</b>	<b>4 dias</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	<b>Ter 26/10/21</b>	
363	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	2 dias	Qui 21/10/21	Sex 22/10/21	370
364	Preenchimento de vão 4x4 do piso	2 dias	Seg 25/10/21	Ter 26/10/21	363
365	Remoção de registro e tubulação de drenagem	2 dias	Qui 21/10/21	Sex 22/10/21	370
366	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 3"	2 dias	Seg 25/10/21	Ter 26/10/21	365
367	Instalação de registro de drenagem	2 dias	Seg 25/10/21	Ter 26/10/21	365
368	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	2 dias	Qui 21/10/21	Sex 22/10/21	370
369	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	2 dias	Seg 25/10/21	Ter 26/10/21	368
370	<b>Tanque Principal</b>	<b>7 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qua 20/10/21</b>	
371	Remoção de caixas de passagem 4x4 do piso	3 dias	Seg 11/10/21	Qui 14/10/21	911
372	Preenchimento de vão 4x4 do piso	2 dias	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	371
373	Remoção de registro e tubulação de drenagem	2 dias	Seg 11/10/21	Qua 13/10/21	911
374	Chumbamento de nova tubulação de drenagem - Ø 4"	2 dias	Qui 14/10/21	Sex 15/10/21	373
375	Instalação de registro de drenagem	2 dias	Qui 14/10/21	Sex 15/10/21	373
376	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	4 dias	Seg 11/10/21	Sex 15/10/21	911
377	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	3 dias	Seg 18/10/21	Qua 20/10/21	376
378	Furações para instalações hidráulicas - Ø 120 mm	4 dias	Seg 11/10/21	Sex 15/10/21	911
379	Chumbamento de tubulações hidráulicas - Ø 4"	3 dias	Seg 18/10/21	Qua 20/10/21	378
380	Furações para instalações elétricas - Ø 60 mm	4 dias	Seg 11/10/21	Sex 15/10/21	911
381	Chumbamento de tubulações elétricas - Ø 1.1/2"	3 dias	Seg 18/10/21	Qua 20/10/21	380
382	Preenchimento do nicho - 1,00 x 2,00 x 0,85 m	2 dias	Seg 11/10/21	Qua 13/10/21	911
383	Demolição de mureta em alvenaria 15 x 25 cm - cj. frontal	3 dias	Seg 11/10/21	Qui 14/10/21	911
384	Regularização do piso sob a mureta de alvenaria demolida	2 dias	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	383
385	<b>Casa de Máquinas</b>	<b>3 dias</b>	<b>Seg 11/10/21</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	
386	Remoção dos transformadores existentes	2 dias	Seg 11/10/21	Qua 13/10/21	2911I
387	Desinstalação e remoção do quadro de comando existente	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	2911II
388	Remoção das instalações elétricas existentes	1 dia	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	387
389	Desinstalação e remoção das bombas existentes	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	388
390	Demolição das bases das bombas existentes	1 dia	Qui 14/10/21	Qui 14/10/21	388
391	<b>MARCO 2 FON - término serviços preliminares</b>	<b>0 dias</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	<b>Qui 14/10/21</b>	385
392	<b>Sistema Hidráulico</b>	<b>60 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Ter 18/01/22</b>	
393	<b>Bombas de Efeito</b>	<b>45 dias</b>	<b>Sex 12/11/21</b>	<b>Seg 17/01/22</b>	
394	Patamar 1 - Vasos e Selacantos	21 dias	Sex 12/11/21	Sex 10/12/21	287
395	Tanque Principal - Mascarões	21 dias	Qui 16/12/21	Seg 17/01/22	288
396	Conjunto Lateral Esquerdo - tanque principal	21 dias	Qui 16/12/21	Seg 17/01/22	288
397	Conjunto Lateral Direito - tanque principal	21 dias	Qui 16/12/21	Seg 17/01/22	288

398	Conjunto Central - tanque principal	21 dias	Qui 16/12/21	Seg 17/01/22	288
399	Conjunto Frontal - tanque principal	21 dias	Qui 16/12/21	Seg 17/01/22	288
400	<b>Bicos de Jatos</b>	<b>60 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Ter 18/01/22</b>	
401	<b>Patamares</b>	<b>20 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Sex 19/11/21</b>	
402	Patamar 7 - Vasos e Selacantos	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
403	Patamar 6 - Vasos e Selacantos	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
404	Patamar 5 - Vasos e Selacantos	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
405	Patamar 4 - Vasos e Selacantos	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
406	Patamar 3 - Vasos e Selacantos	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
407	Patamar 2 - Vasos e Selacantos	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
408	Patamar 1 - Vasos e Selacantos	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
409	Bico Distribuidor - Patamar 7	4 dias	Seg 08/11/21	Qui 11/11/21	281
410	Bico Distribuidor - Patamar 3	4 dias	Qua 10/11/21	Seg 15/11/21	285
411	Bico Distribuidor - Patamar 1	6 dias	Sex 12/11/21	Sex 19/11/21	287
412	Bico Vertibólico - Patamar 1	6 dias	Sex 12/11/21	Sex 19/11/21	287
413	Mascarão - Bico Parede saída 14 mm - tanque principal	1 dia	Ter 18/01/22	Ter 18/01/22	395
414	<b>Conjunto Lateral Esquerdo - tanque principal</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qui 16/12/21</b>	<b>Seg 27/12/21</b>	
415	Bico Vertical saída 40 mm / h = 12 m	7 dias	Qui 16/12/21	Seg 27/12/21	288
416	Bico Vertical saída 17 mm / h = 6 m	7 dias	Qui 16/12/21	Seg 27/12/21	288
417	<b>Conjunto Lateral Direito - tanque principal</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qui 16/12/21</b>	<b>Seg 27/12/21</b>	
418	Bico Vertical saída 40 mm / h = 12 m	7 dias	Qui 16/12/21	Seg 27/12/21	288
419	Bico Vertical saída 17 mm / h = 6 m	7 dias	Qui 16/12/21	Seg 27/12/21	288
420	<b>Conjunto Central - tanque principal</b>	<b>14 dias</b>	<b>Qui 16/12/21</b>	<b>Qui 06/01/22</b>	
421	Bico Vertical saída 100 mm / h = 20 m	14 dias	Qui 16/12/21	Qui 06/01/22	288
422	Bico Vertical saída 20 mm / h = 10 m	14 dias	Qui 16/12/21	Qui 06/01/22	288
423	Bico Vertical saída 17 mm / h = 6 m	14 dias	Qui 16/12/21	Qui 06/01/22	288
424	<b>Conjunto Frontal - tanque principal</b>	<b>21 dias</b>	<b>Qui 16/12/21</b>	<b>Seg 17/01/22</b>	
425	Bico Parabólico saída 14 mm / h = 3 m / dist = 6 m	21 dias	Qui 16/12/21	Seg 17/01/22	288
426	<b>MARCO 3 FON - término sistema hidráulico</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 18/01/22</b>	<b>Ter 18/01/22</b>	<b>392</b>
427	<b>Sistema de Iluminação de Efeitos - projetores</b>	<b>62 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	
428	<b>Cabeamento</b>	<b>50 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Ter 04/01/22</b>	
429	Patamar 7	10 dias	Sex 22/10/21	Sex 05/11/21	13
430	Patamar 6	11 dias	Sex 22/10/21	Seg 08/11/21	13
431	Patamar 5	12 dias	Sex 22/10/21	Ter 09/11/21	13
432	Patamar 4	13 dias	Sex 22/10/21	Qua 10/11/21	13
433	Patamar 3	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
434	Patamar 2	14 dias	Sex 22/10/21	Qui 11/11/21	13
435	Patamar 1	17 dias	Sex 22/10/21	Ter 16/11/21	13
436	Conjunto Lateral Esquerdo - tanque principal	12 dias	Qui 16/12/21	Ter 04/01/22	288
437	Conjunto Lateral Direito - tanque principal	12 dias	Qui 16/12/21	Ter 04/01/22	288
438	Conjunto Central - tanque principal	12 dias	Qui 16/12/21	Ter 04/01/22	288
439	Conjunto Frontal - tanque principal	12 dias	Qui 16/12/21	Ter 04/01/22	288
440	<b>Projetores</b>	<b>52 dias</b>	<b>Seg 08/11/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	
441	Patamar 7	8 dias	Seg 08/11/21	Qua 17/11/21	429;281
442	Patamar 6	8 dias	Ter 09/11/21	Qui 18/11/21	430;282
443	Patamar 5	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21	431;283
444	Patamar 4	8 dias	Qui 11/11/21	Seg 22/11/21	432;284
445	Patamar 3	8 dias	Sex 12/11/21	Ter 23/11/21	433;285
446	Patamar 2	8 dias	Ter 16/11/21	Qui 25/11/21	434;286
447	Patamar 1	12 dias	Qua 17/11/21	Qui 02/12/21	287;435
448	Conjunto Lateral Esquerdo - tanque principal	12 dias	Qua 05/01/22	Qui 20/01/22	288;436
449	Conjunto Lateral Direito - tanque principal	12 dias	Qua 05/01/22	Qui 20/01/22	288;437
450	Conjunto Lateral Central - tanque principal	12 dias	Qua 05/01/22	Qui 20/01/22	288;438
451	Conjunto Frontal - tanque principal	12 dias	Qua 05/01/22	Qui 20/01/22	288;439
452	<b>MARCO 4 FON - término sistema iluminação de efeitos</b>	<b>0 dias</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	<b>427</b>
453	<b>Casa de Máquinas</b>	<b>70 dias</b>	<b>Qui 07/10/21</b>	<b>Ter 18/01/22</b>	
454	Contra piso de regularização para impermeabilização	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
455	Revestimento de piso com tinta PU	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
456	Pintura - Teto	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
457	Pintura - Paredes	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
458	Escada Marinheiro	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
459	Alçapão	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
460	Luminária de teto - tipo linear LED	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
461	Luminária de parede - tipo arandela LED	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
462	Luminária de Emergência autônoma LED	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
463	Grelha Metálica - drenagem	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
464	Base de Alvenaria - conjunto de bombas de efeito	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
465	Base de Alvenaria - conjunto de filtrage e tratamento de água	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
466	Bóia de alimentação do tanque principal	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
467	Bombas de Recalque	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
468	Sistema de Filtragem	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
469	Painel Lógico de Efeitos	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
470	Painel Elétrico - Bombas	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
471	Painel Elétrico - Filtragem	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
472	Painel Elétrico - Iluminação	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
473	Anemômetro	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
	<b>MARCO 5 FON - término sistema casa de máquinas</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 18/01/22</b>	<b>Ter 18/01/22</b>	<b>453</b>