

Cronograma Base - Restauo e Melhorias do Jardim Francês

	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	RESTAURO E MELHORIAS DO JARDIM FRANCÊS	214 dias	Qui 07/10/21	Seg 08/08/22	
2	Mobilização de Obra	214 dias	Qui 07/10/21	Seg 08/08/22	
3	Fonte Central - Restauo	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21	
4	Fonte Central - Impermeabilização	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21	
5	Fonte Central - Reativação	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21	
6	Jardim Francês - Restauo e Melhoria	3 dias	Qui 04/11/21	Seg 08/11/21	
7	INÍCIO DAS OBRAS	214 dias	Qui 07/10/21	Seg 08/08/22	
8	Fonte Central - Restauo	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	3TI-1 dia
9	Fonte Central - Impermeabilização	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	4TI-1 dia
10	Fonte Central - Reativação	1 dia	Seg 11/10/21	Seg 11/10/21	5TI-1 dia
11	Jardim Francês - Restauo e Melhoria	1 dia	Seg 08/11/21	Seg 08/11/21	6TI-1 dia
12	FONTE CENTRAL - RESTAURO	58 dias	Seg 11/10/21	Ter 04/01/22	
13	ARGAMASSA ARMADA E GRANITO	58 dias	Seg 11/10/21	Ter 04/01/22	
14	VASOS	20 dias	Seg 11/10/21	Ter 09/11/21	
15	SELACANTOS	20 dias	Seg 11/10/21	Ter 09/11/21	
16	MASCARÕES	25 dias	Seg 11/10/21	Ter 16/11/21	
17	MISULAS	18 dias	Qua 13/10/21	Seg 08/11/21	
18	FONTE CENTRAL - IMPERMEABILIZAÇÃO	46 dias	Seg 11/10/21	Qua 15/12/21	
19	Limpeza de toda superfície - Hidrojateamento	15 dias	Qua 20/10/21	Qua 10/11/21	
20	Tratamento de Juntas Horizontais	25 dias	Seg 11/10/21	Ter 16/11/21	
21	Tratamento das Juntas de Dilatação	25 dias	Seg 11/10/21	Ter 16/11/21	
22	Membrana PMMA	36 dias	Qui 21/10/21	Sex 10/12/21	
23	Aplicação Sistema PMMA - superfície Horizontal	26 dias	Sex 22/10/21	Seg 29/11/21	
24	Aplicação Sistema PMMA - superfície Vertical	32 dias	Qua 27/10/21	Sex 10/12/21	
25	Teste Hidrostático	32 dias	Seg 01/11/21	Qua 15/12/21	
26	FONTE CENTRAL - REATIVAÇÃO	72 dias	Qui 07/10/21	Qui 20/01/22	
27	Serviços Preliminares	13 dias	Seg 11/10/21	Qui 28/10/21	
28	Sistema Hidráulico	60 dias	Sex 22/10/21	Ter 18/01/22	
29	Sistema de Iluminação de Efeitos - projetores	62 dias	Sex 22/10/21	Qui 20/01/22	
30	Casa de Máquinas	70 dias	Qui 07/10/21	Ter 18/01/22	
31	JARDIM FRANCÊS - Restauo e Melhoria	194 dias	Seg 08/11/21	Seg 08/08/22	
32	Obras Cíveis	194 dias	Seg 08/11/21	Seg 08/08/22	11II
33	Instalações	194 dias	Seg 08/11/21	Seg 08/08/22	11II
34	Infraestrutura	194 dias	Seg 08/11/21	Seg 08/08/22	11II
35	Paisagismo	194 dias	Seg 08/11/21	Seg 08/08/22	11II